

工事写真チェックシート

着工前の状況

- 浄化槽設備士の姿（掲示板・標識板を掲げたもの）
- 着工前（周辺状況により設置場所がわかるもの）
- 浄化槽本体（全景・機種名がわかるもの）

掘削・基礎工事の状況

- 掘削工事（掘削及び床付け完了後、寸法がわかるもの）
 - 栗石地業（締固め・厚さがわかるもの）
 - 基礎配筋工（縦横の鉄筋、ピッチがわかるもの）
 - 基礎コンクリート工（コンクリート厚がわかるもの）
 - 既製品底板の使用（設置状況がわかるもの）
- ※空練りモルタル1：3（3cm程度）等により調整し、水平設置すること。

据付・埋戻工事の状況

- 浄化槽設置（埋設状況）
 - 水張り（水準器による水平確認、注水状況のわかるもの）
 - 埋戻用の土砂（搬入の状況、石等が混ざっていない土砂であることがわかるもの）
 - 水締め（注水状況、棒突き・バイブレーター等での締固め状況）
 - 転圧（転圧機等による突き固め状況がわかるもの）
- ※水締め・突き固め時においても水準器による水平確認を行うこと。
- 支柱養成（支柱なしの場合、その理由： 施主への説明）

上部スラブ工事の状況

- 上部スラブ配筋工（縦横の鉄筋、ピッチがわかるもの）
- コンクリート工（打ち込み、表面仕上げ、コンクリート厚（寸法）がわかるもの）

完成の状況

- 嵩上げ（マンホール蓋までの距離（30cm以内）がわかるもの）
- ※嵩上げをしなかった場合でも同様に写真を撮影すること。
- ポンプ設備（ポンプ本体）※ポンプ設備を設置した場合のみ
- ブLOWER配置
- （ブロー本体、屋外用コンセント、アース、送気管との接続状況がわかるもの）
- 完成の全景（周辺状況により設置場所がわかるもの）

配管工事（宅内配管工事）の状況

- 敷設工事前（配管予定箇所がわかるもの）
- 敷設工事中（流入管、排出管、排水桝の接続・設置状況がわかるもの）
- ※ナンバリング等行い竣工図と対照できるようにすること。
- 敷設工事後（埋設が完了した状況がわかるもの）

汲み取り槽又は単独処理浄化槽から転換（完全撤去・埋戻し）の場合

- 撤去（破碎）前（処理槽の状況、周辺状況により設置場所がわかるもの）
- 撤去（破碎）中（破碎状況がわかるもの）
- 搬出状況（トラック等搬出車両に載せたもの）※完全撤去時
- 撤去後（破碎物等何も残っていない状況がわかるもの）※完全撤去時
- 完了（埋戻し後の状況がわかるもの）

○寸法についてはスケールを当てていること。

設置場所等については近景のほか、建物を含む遠景も撮り場所が明確にわかるようにすること。