

設計図書に対する質問・回答書

令和8年7月31日

入札参加業者様

尾道市長
(建築課)

工事名：吉和分団第1・2部合同器具庫新築工事

工事場所：尾道市手崎町地内

	質問事項	回答
1	S-03 図土台・1階柱伏せ図の土台アンカーボルトの割付では、筋交い直下部分など、固定が足りないと思われますが、指定されている本数だけでよろしいですか。また、ホール大引き用の基礎へは、アンカーボルト必要ありませんか。	図面の指定に加え、凡例より柱から200mm以内、土台継手上木部から200mm内外とします。 ホール部の大引受け用基礎のアンカーボルトについては、契約後に別途協議します。
2	ホース乾燥柱に使用するコンクリートポール 16mですが、現地の周辺道路・踏切の状況では、大型車両で搬入が出来ないと思われます。 分離する継柱を採用すれば、問題ありませんが、単価が大幅に高くなります。もしくは、ポールを短いものへ変更する必要があります。	コンクリートポール16mの搬入は可能であると判断していますが、契約後に別途協議します。

3	設計図 A-23・A-24 の 2 枚の断面図で天井野縁 30 x 40 のピッチが@228 と@455 と 2 種類の記載があります。どちらを正とすれば良いですか。	化粧石膏ボード910×910の部分は@455、化粧石膏ボード455×910の部分は@228としてください。
4	過去の器具庫では車庫のシャッターボックスを隠ぺいにせずに、下から点検できる構造でしたが、今回は完全な隠ぺいになっております。 点検口も記載有りませんが、不要と考えてよろしいですか。	不要と考えてよいです。