尾道市内　小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

1　耐震化事業の趣旨

学校施設は、児童生徒等が一日の大半を過ごす学習や生活の場であり、非常災害時には地域住民の応急避難場所としての役割を果たすことから、その安全性の確保は極めて重要です。

学校施設の耐震化は、国を挙げての急務とされており、一刻も早く完了するよう積極的に取り組んでいく必要があります。

尾道市教育委員会は、自らが管理する市立小中学校、幼稚園及び高等学校の耐震化状況について、広く情報を発信し、いつ起こるかわからない大規模地震に備えて、厳しい財政状況ではありますが、安心・安全の学校づくりの視点から財源の確保に努め、耐震化の取り組みを一層進めていきます。

2　学校施設の耐震化率

令和4年4月1日現在

	全校数	全棟数 A	新耐震基準 B	耐震性有 C	要改修 D	要改修の内未使用化 E	耐震化率 (B+C)/(A-E)
小　学　校	24	79	31	42	6	6	100.0
中　学　校	16	60	29	31	0	0	100.0
計	40	139	60	73	6	6	100.0
幼　　稚　　園	3	4	4	0	0	0	100.0
高　等　学　校	1	2	1	1	0	0	100.0
合　計	44	145	65	74	6	6	100.0

3　尾道市立小中学校、幼稚園及び高等学校の耐震化の状況・学校(園) 別一覧

(非対象施設)　非木造施設：階数が一かつ延べ床面積200㎡以下　　木造施設：階数が二以下かつ延べ床面積500㎡以下

〈用語の解説〉

1 「構造」欄に「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは、鉄骨造をいいます。「W」とあるのは木造をいいます。

2 「区分」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行(昭和５６年６月)以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。

3 (1)「新基準」との表示のあるものは、耐震性がありますので、「区分」欄から右の各欄は、すべて「－」となっています。

(2)「旧基準」との表示のあるもののうち、改修済みのものについては、「改修済」と記載した上で、「改修年度」及び「改修後」の「Is値」及び「ｑ値」(後述) をそれぞれの欄に掲げてあります。

4 (1)「第一次診断」は、個別の建物の耐震性能を簡略に評価する診断方法です。

「第一次診断」を実施した年度並びに「Is値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。

(2)「第二次診断」は、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。

「第二次診断」を実施した「年度」並びに「Is値」及び「ｑ値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。

5 「Is値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。

6 「ｑ値」(保有水平耐力に係る指標)は、地震による水平方向の力に対して建物が対応する強さを表すもので、その値が大きいほどよく、1.0以上が目標値とされています。

尾道市内　小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

令和4年4月1日現在

学校（幼稚園）名	棟　用　途	棟		建築年月	構 造	階 数	面 積 (㎡)	区　分	第一次診断		第二次診断		改修年度	改修後		備考
		番 号	枝 番						年度	Is値	年度	Is値		Is値	q 値	
久保小学校	普通・特別・管理教室棟	1	1	S8.1	R	3	2,950	旧基準	H15	0.31	H27	0.39				未使用化
	屋内運動場・教室棟	10	1.2	S48.7	R	2	957	旧基準			H21	0.50	H22	0.79	2.73	
長江小学校	管理教室棟	1	1.2.3	S41.3	R	4	2,583	旧基準	H15	0.21	H27	0.20				未使用化
	特別教室棟	1	4	S42.3	R	4	788	旧基準	H15	0.14	H27	0.08				未使用化
	屋内運動場	4		S52.6	R	2	738	旧基準			H22	0.05	H24	0.84	1.55	
土堂小学校	教室・便所棟	1	1.2.3	S39.3	R	3～4	1,123	旧基準	H15	0.26	H30	0.16				未使用化
	管理教室棟	1	4	S12.3	R	3	1,240	旧基準	H15	0.32	H30	0.29				未使用化
	教室棟	1	5	S32.3	R	3	242	旧基準	H15	0.29	H30	0.20				未使用化
	屋内運動場	3	2	S46.3	S	2	526	旧基準			H22	0.20	H23	0.80	1.81	
栗原小学校	教室棟	11	1.2	S44.3	R	4	1,967	旧基準	H17	0.38	H24	0.24	H25	0.76	3.03	
	教室棟	11	3.4	S46.3	R	4	2,736	旧基準	H17	0.37	H24	0.38	H26	0.76	3.07	
	特別教室棟	12		S47.3	R	4	2,165	旧基準	H17	0.19	H22	0.33	H23	0.82	1.70	
	屋内運動場	16		S52.3	R	2	1,164	旧基準			H22	0.42	H24	0.84	1.55	
吉和小学校	管理・特別教室棟	1		S46.4	R	3	1,920	旧基準	H17	0.27	H24	0.29	H27	0.77	2.74	
	教室棟	2	1.2.3.4	S45.3	R	4	4,409	旧基準	H17	0.29	H24	0.25	H26	0.751	3.14	
	屋内運動場	9		S54.3	R	2	945	旧基準			H21	0.61	H21	0.76	2.62	
山波小学校	教室棟	12	1.2	S49.8	R	3	1,323	旧基準	H16	0.23	H23	0.69	H28	0.86	1.40	
	教室棟	12	3	S54.8	R	4	1,233	旧基準	H16	0.21	H23	Is値0.71 q値1.07	－	－	－	
	管理教室棟	25	1	H6.3	R	3	2,687	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	15		S54.3	R	1	726	旧基準			H21	1.97	－	－	－	
日比崎小学校	普通・特別・管理教室棟	19 22	1	H4.3	R	4	4,380	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	普通教室棟	23		H22.3	S	2	957	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	19	2	H4.3	R	1	882	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
三成小学校	特別教室棟	20	1	S56.3	R	2	901	旧基準	H16	0.44	H24	Is値0.73 q値2.74	－	－	－	
	管理教室棟	22		H2.3	R	3	2,488	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	17		S53.3	R	1	725	旧基準			H23	0.92	H24	1.19	1.27	

尾道市内　小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

令和4年4月1日現在

学校（幼稚園）名	棟　用　途	棟		建築年月	構 造	階 数	面 積	区　分	第一次診断		第二次診断		改修年度	改修後		備考
		番 号	枝 番				(㎡)		年度	Is値	年度	Is値		Is値	q 値	
美木原小学校	校舎・屋内運動場・幼稚園棟	12	1.2	H8.3	R	3	3,631	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
高須小学校	教室棟	1	1	S55.8	R	4	3,273	旧基準	H15	0.24	H23	0.40	H27	0.78	1.96	
	特別教室棟	1	2	S58.3	R	4	1,026	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	普通・特別教室棟	6		H17.3	S	3	1,167	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	増築校舎	6	2	H27.3	S	3	683	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	給食調理場	7	1	H26.4	S	1	672	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	3		S57.1	R	1	726	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
西藤小学校	校舎棟	1	1.2	S50.3	R	3	1,698	旧基準	H17	0.19	H23	0.44	H24	0.77	1.29	
	屋内運動場	3		S53.2	R	1	532	旧基準			H17	Is値0.72 q値1.09	－	－	－	
百島小学校	校舎棟	7		S62.3	R	3	1,306	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	9		H5.3	R	1	687	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
浦崎小学校	校舎棟	8		S57.10	R	4	3,029	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	10		S59.3	R	1	695	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
向東小学校	特別教室棟（南館）	16	1.2	S48.3	R	3	1,352	旧基準	H16	0.44	H24	0.34	H25	0.76	2.74	
	普通・特別教室棟	22		S54.8	R	4	1,891	旧基準			H18	0.36	H27	0.83	1.55	
	管理教室棟（本館）	23		S57.2	R	4	2,973	旧基準	H16	0.35	H24	0.51	H25	0.78	1.40	
	図書室棟	24		S57.2	R	1	223	旧基準	H18	1.27	－	－	－	－	－	
	給食室	32		H23.2	S	1	430	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	17		S49.3	R	1	723	旧基準			H22	0.29	H23	1.03	1.30	
栗原北小学校	校舎棟(東棟)	1		S54.10	R	4	1,345	旧基準	H17	0.35	H24	0.30	H25	0.75	2.06	
	校舎棟(西棟)						2,615	旧基準			H24	0.49	H26	0.75	1.95	
	屋内運動場	6		S56.3	R	1	726	旧基準			H22	0.44	H23	0.88	1.40	
御調中央小学校	校舎棟	9		S55.3	R	3	2,502	旧基準	H18	0.39	H24	0.62	H26	0.76	2.00	
	屋内運動場	12		S60.2	S	1	762	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
御調西小学校	校舎棟	10		S57.2	R	3	1,648	旧基準	H18	0.33	H24	0.67	H27	0.77	1.55	
	パソコン教室棟	15		H16.3	S	2	100	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	13		S61.2	S	1	737	新基準	－	－	－	－	－	－	－	

尾道市内　小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

令和4年4月1日現在

学校（幼稚園）名	棟　用　途	棟		建築年月	構 造	階 数	面 積 (㎡)	区　分	第一次診断		第二次診断		改修年度	改修後		備考
		番 号	枝 番						年度	Is値	年度	Is値		Is値	q 値	
高見小学校	管理・特別教室棟	1		S51.3	R	3	2,015	旧基準	H17	0.34	H23	0.49	H25	0.77	2.96	
	普通・特別教室棟	2		S50.6	R	3	1,921	旧基準	H17	0.25	H23	0.40	H25	0.84	1.88	
	給食棟	3	1	S51.3	R	3	29	旧基準	H17	0.56	H23	0.27	H26	0.75	2.81	
	通路	3	2	S56.8	R	2	158	旧基準	H19	0.66	H23	Is値1.58 q値1.81	－	－	－	
	倉庫	4		S51.3	S	2	95	旧基準			H19	1.08	－	－	－	
	屋内運動場	7		S52.3	R	2	678	旧基準			H22	0.69	H24	0.79	1.40	
向島中央小学校	校舎棟	17		H27.2	R	3	5,893	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	14	1	S59.2	R	2	1,191	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
三幸小学校	管理教室棟	1		S61.12	R	3	3,753	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	食堂棟							新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	普通・特別教室棟							新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	5		S62.12	S	1	922	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
因島南小学校	校舎棟	1		S63.9	R	3	4,053	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	ＥＶ棟	2		H27.2	R	3	138	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	3		H26.12	R・S	1	897	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	給食調理場	4		H27.2	S	1	428	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
因北小学校	普通・特別・管理教室棟	1		S44.2	R	3	2,317	旧基準			H17	0.26	H23	0.77	1.74	
	普通・特別教室棟	2		S43.2	R	2	1,360	旧基準			H17	0.55	H27	0.80	3.07	
	普通・特別教室棟	9		S55.3	R	3	992	旧基準			H17	0.36	H26	0.75	0.57	
	屋内運動場	6		S45.2	S	2	675	旧基準			H22	0.41	H23	0.83	2.56	
重井小学校	普通・特別教室棟	1	1.2	S46.3	R	3	1,793	旧基準	H18	0.31	H23	0.38	H25	0.75	2.66	
	普通・特別教室棟	1	3	S46.3	R	2	587	旧基準	H18	0.74	H24	0.60	H26	0.84	3.12	
	管理棟					1	271	旧基準	H18	1.27	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	6		S47.3	S	2	668	旧基準			H18	0.10	H22	1.41	2.53	
瀬戸田小学校	普通・特別・管理教室棟	1		H7.11	R	3	4,587	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	4		S59.3	R	1	973	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
面積合計							116,301									
棟数合計							79									

尾道市内　小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

令和4年4月1日現在

学校（幼稚園）名	棟　用　途	棟		建築年月	構 造	階 数	面 積 (㎡)	区　分	第一次診断		第二次診断		改修年度	改修後		備考
		番 号	枝 番						年度	Is値	年度	Is値		Is値	q 値	
久保中学校	教室棟	1		S37.12	R	3	2,180	旧基準	H15	0.11	H22	0.41	H23	0.76	1.77	
	管理・特別教室棟	2		S38.3	R	3	1,924	旧基準	H15	0.29	H22	0.44	H24	0.76	1.75	
	技術教室棟	16		H28.3	S	1	202	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	部室	15		H7.3	R	2	175	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	7		H29.8	S	1	1,273	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
長江中学校	普通・特別・管理教室棟	16		S57.8	R	4	2,593	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	17		S58.3	R	3	1,165	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	部室	21		H2.3	R	2	170	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	13		S42.3	S	2	1,018	旧基準			H21	0.22	H22	0.84	1.96	
栗原中学校	教室棟	1	1	S44.3	R	5	1,528	旧基準	H15	0.15	H22	0.35	H26	0.77	2.77	
	管理・特別教室棟	1	2	S45.1	R	4	1,466	旧基準	H15	0.14	H22	0.29	H27	0.76	2.22	
	教室棟	1	3	S46.3	R	4	1,228	旧基準	H15	0.15	H22	0.39	H24	0.77	2.77	
	技術教室棟	2		S45.3	S	1	215	旧基準	H18	0.10	H27	0.23	H28	1.04	1.27	
	特別教室棟	10		S56.3	R	4	1,104	旧基準	H15	0.15	H24	0.19	H25	0.76	1.71	
	部室	12		H6.3	S	2	297	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	3		S47.3	R	2	996	旧基準			H15	0.49	H24	0.75	1.65	
吉和中学校	特別教室棟	1	1	S48.8	R	4	1,722	旧基準	H16	0.33	H24	0.41	H26	0.79	1.40	
	普通・特別・管理教室棟	1	1.2.3	S50.7	R	4	3,233	旧基準	H16	0.32	H24	0.31	H26	0.76	1.66	
	屋内運動場	6		S52.3	R	1	930	旧基準			H22	0.63	H23	0.77	1.59	
日比崎中学校	普通・特別・管理教室棟	1	1.2	S36.3	R	3	2,634	旧基準			H24	0.27	H25	0.75	2.59	
	普通教室棟	9		H24.2	S	3	824	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	部室	8		H4.3	R	2	239	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	6		S43.2	R	1	930	旧基準			H22	0.10	H24	0.88	3.40	
美木中学校	普通・特別・管理教室棟	14		H10.9	R	4	4,537	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	部室	16	1	H11.11	R	2	185	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	15		H10.9	R	2	1,134	新基準	－	－	－	－	－	－	－	

尾道市内　小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

令和4年4月1日現在

学校（幼稚園）名	棟　用　途	棟		建築年月	構 造	階 数	面 積 (㎡)	区　分	第一次診断		第二次診断		改修年度	改修後		備考
		番 号	枝 番						年度	Is値	年度	Is値		Is値	q 値	
高西中学校	普通・特別・管理教室棟	1	1	S55.8	R	3	2,383	旧基準	H17	0.55	H24	0.50	H28	0.75	1.62	
	特別教室棟	1	2	S57.2	R	3	507	旧基準	H18	0.37	H24	Is値0.85 q値1.29	－	－	－	
	技術教室棟	6		S57.2	R	1	234	旧基準	H18	0.94	－	－	－	－	－	
	教室棟	11		H16.1	S	2	560	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	5		S56.3	R	1	731	旧基準	H17	0.66	H22	0.64	H24	0.82	1.29	
百島中学校	校舎棟	7		S62.3	R	3	383	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
浦崎中学校	普通・特別・管理教室棟	11	1	H1.3	R	3	2,660	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	部室	12		H1.3	R	2	188	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	7		S45.3	S	2	774	旧基準			H21	0.11	H22	0.75	1.25	
向東中学校	特別教室棟	1	1.2	S42.11	R	4	1,663	旧基準			H27	0.18	H29	0.76	2.70	
	教室棟（南館）	2	1.2	S41.8	R	3	1,329	旧基準			H24	0.29	H25	0.83	1.92	
	部室	15		H3.3	R	2	258	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	給食室	16		H23.2	S	1	307	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	4		S44.3	S	2	918	旧基準			H21	0.21	H22	0.77	1.58	
御調中学校	普通・特別・管理教室棟	1	1	S45.3	R	4	1,587	旧基準			H8	0.59	H10	0.77	－	
	普通・特別教室棟	1	2	S45.12	R	4	2,405	旧基準			H8	0.45	H9	0.78	－	
	特別教室棟	13		H13.3	R	2	881	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	部室	11		H6.3	S	2	195	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	3		S46.9	S	2	954	旧基準			H11	0.31	H14	0.76	1.40	
向島中学校	教室棟	1	1.2	S39.8	R	3	1,486	旧基準	H15	0.16	H22	0.32	H23	0.77	2.70	
	普通・特別・管理教室棟	23		R2.6	R	2	1,872	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	17		S58.1	R	3	735	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	特別教室棟	20		H5.3	R	3	727	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	21		H17.2	R	2	2,789	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
因島南中学校	普通・特別・管理教室棟	1		H22.2	R	3	5,799	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	部室	3		H21.11	R	2	285	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	2		H22.2	R	2	1,194	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
因北中学校	普通・特別・管理教室棟	10		S53.9	R	3	3,176	旧基準			H15	0.26	H18	0.75	－	
	屋内運動場	11		S55.2	R	2	1,291	旧基準			H21	0.19	H22	0.85	2.62	

尾道市内　小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

令和4年4月1日現在

学校（幼稚園）名	棟　用　途	棟		建築年月	構 造	階 数	面 積（㎡）	区　分	第一次診断		第二次診断		改修年度	改修後		備考
		番 号	枝 番						年度	Is値	年度	Is値		Is値	q 値	
重井中学校	普通・特別・管理教室棟	13		S58.5	R	3	2,653	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場	16	1	S59.7	R	1	991	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
瀬戸田中学校	管理教室棟	1		S51.12	R	3	2,532	旧基準			H15	0.34	H17	0.76	－	
	特別教室棟	2		S51.12	R	3	1,703	旧基準			H15	0.28	H17	0.79	－	
	屋内運動場	3		S54.2	R	1	966	旧基準			H15	0.43	H17	0.80	2.01	
面積合計							81,018									
棟数合計							60									

尾道市内　小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

令和4年4月1日現在

学校（幼稚園）名	棟　用　途	棟		建築年月	構 造	階 数	面 積	区　分	第一次診断		第二次診断		改修年度	改修後		備考
		番 号	枝 番				(㎡)		年度	Is値	年度	Is値		Is値	q 値	
三成幼稚園	遊戯室・保育室・職員室棟	4		S54.3	R	2	627	旧基準			H24	0.50	R3	0.86	3.25	
高須幼稚園	保育室・遊戯室・職員室棟	8		S63.3	R	1	605	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
木/庄東幼稚園	保育室・職員室棟	11		S59.7	R	3	1,660	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場・幼稚園棟	13		S61.3		2	877	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
面積合計							3,769									
棟数合計							8									

尾道市内　小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

令和4年4月1日現在

学校（幼稚園）名	棟　用　途	棟		建築年月	構 造	階 数	面 積（㎡）	区　分	第一次診断		第二次診断		改修年度	改修後		備考
		番 号	枝 番						年度	Is値	年度	Is値		Is値	q 値	
尾道南高等学校	管理教室棟	1		S56.3	R	2	773	旧基準	H17	0.55	H26	Is値0.72 q値1.11	－	－	－	
	特別教室棟	5		H6.2	S	1	406	新基準	－	－	－	－	－	－	－	
面積合計							1,179									
棟数合計							2									