

尾道市総合計画第1次実施計画の進行管理について（報告）

令和2年6月5日
企画財政部政策企画課

1 趣旨

尾道市総合計画で設定したまちづくりの目標の達成を図るため、第1次実施計画に掲げる事業の進行管理を行い、計画の政策目標ごとに進捗状況を取りまとめた。

2 方法

次の区分により進行管理を行っている。

区分	内容
順調	当初の予定どおり進捗している
概ね順調	多少の問題等はあるものの、ほぼ当初の予定どおり進捗している
遅延	当初の予定より事業の進行が遅れている
未進行	未着手である

3 結果

第1次実施計画に掲載の全267事業のうち、進行管理の結果が「順調」、「概ね順調」であったのは、244件（事業完了8事業含む）、91.39%である。

政策目標	事業数 A	順調（事業完了） B	概ね順調 C	遅延 D	未進行 E	順調率□ $\frac{B+C}{A}$
1 活力ある産業が育つまち	32	14 (0)	14	3	1	87.50%
2 活発な交流と賑わいのあるまち	35	22 (2)	11	2	0	94.29%
3 心豊かな人材を育むまち	51	15 (1)	35	1	0	98.04%
4 人と地域が支え合うまち	10	3 (0)	7	0	0	100.00%
5 市民生活を守る安全のまち	72	18 (2)	39	15	0	79.17%
6 安心な暮らしのあるまち	67	40 (3)	26	1	0	98.51%
計	267	112 (8)	132	22	1	91.39%

次頁からは政策目標ごとに、進行管理の結果が、「順調のうち事業完了のもの」「遅延」「未進行」であった事業を掲載している。「遅延」または「未進行」の23事業のうち、15事業は平成30年7月豪雨の影響により遅延等が生じた事業であり、次の一覧では事業名末尾に『*』を付している。

(1) 活力ある産業が育つまち

	事業名	部課
遅延	シトラスパーク再生事業	産業部農林水産課
	小規模農業基盤整備事業*	建設部土木課
	農業用施設改良事業*	建設部土木課
未進行	農業用施設維持補修事業*	建設部土木課

(2) 活発な交流と賑わいのあるまち

	事業名	部課
順調のうち事業完了のもの	拠点施設リノベーション支援事業(尾道リノベーションプロジェクト)	企画財政部政策企画課
	まちなみ再生事業	都市部まちづくり推進課
遅延	千光寺公園リニューアル事業	産業部観光課
	サンセットビーチ整備事業*	瀬戸田支所しまおこし課

(3) 心豊かな人材を育つまち

	事業名	部課
順調のうち事業完了のもの	東生口公民館建設事業	教育総務部生涯学習課
遅延	小学校耐震改修事業	教育総務部庶務課

(5) 市民生活を守る安全のまち

	事業名	部課
順調のうち事業完了のもの	因瀬クリーンセンター整備事業	市民生活部南部清掃事務所
	庁舎整備事業(百島支所)	総務部総務課
遅延	県道整備事業(県道向島循環線)*	建設部土木課
	県道整備事業(県道草深古市松永線)*	建設部土木課
	県道整備事業(県道立花池田線)*	建設部土木課
	市道整備事業(市道山波45号線)	建設部土木課
	県道整備事業(県道尾道新市線)*	建設部土木課
	幹線道路の整備(国道184号バイパス)	建設部土木課
	幹線道路の整備(国道317号)*	建設部土木課
	橋梁長寿命化修繕事業*	建設部維持修繕課
	幹線道路舗装修繕事業	建設部維持修繕課
	トンネル修繕事業*	建設部維持修繕課
	都市公園施設改修事業*	建設部維持修繕課
	庁舎整備事業(御調支所)	御調支所まちおこし課

	尾道地区海岸保全事業*	建設部港湾振興課
	土生港（三庄）海岸保全事業*	建設部港湾振興課
	尾道地区港湾改修事業（尾道糸崎港山波地区）*	建設部港湾振興課

(6) 安心な暮らしのあるまち

	事業名	部課
順調のうち事業完了のもの	結婚新生活支援事業	福祉保健部子育て支援課
	尾道市瀬戸田福祉保健センター整備事業	瀬戸田支所住民福祉課
	(仮称)尾道市因島総合福祉保健センター建設事業	福祉保健部因島福祉課
遅延	介護サービス基盤整備事業	福祉保健高齢者福祉課